

Ristrutturazione ARA Rehmatte

Sede

5442 Fislisbach

Committente

Abwasserverband
Rehmatte
5442 Fislisbach

Realizzazione

01.10.2017 –
30.04.2019

Progetto

EKAG und Partner
Elektro-Engineering AG
Poststrasse 2
5707 Seengen

Volume (in milioni di CHF)

Nostra quota: 0.3



Der bestehende Ölheizkessel wurde durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Die Heizluftapparate inkl. Raumthermostaten, die bisher der Beheizung der Güterhalle im Erdgeschoss dienten, wurden stillgelegt. Die weiteren Lagergeschosse sollten unbeheizt bleiben.

Tipologia

Risanamento

Tipo di costruzione

Chiarificatore

Lavori

Illuminazione

Fotovoltaico

Sistema di gestione degli edifici

Corrente forte e debole

Die regeltechnische Schnittstelle für eine spätere Klimatisierung der Lagergeschosse müsste im Rahmen der Heizungssanierung vorgesehen werden.